PLANO DE GESTÃO ANUAL
PGA 2025

V04

Estruturado em uma única etapa, contendo 2 anexos:

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

- **Anexo 1 – Lista de equipamentos necessários aos projetos**
- **Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA (Origem 3: Gestão Tática – CPA)**

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Unidade	código ~~F311~~F290	Fatec Porto Ferreira
Diretor(a)	Rafael Ferreira Alves	

PLANEJAMENTO PELA EQUIPE GESTORA DA UE

(Administração da Faculdade - Deliberação CEETEPS 31/2016)

ANÁLISE DO CENÁRIO

Descrever de forma breve e objetiva o cenário da Unidade perante sua missão como Unidade de Ensino na localidade em que se encontra (é este cenário que se pretende melhorar).

Porto Ferreira é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo situada a cerca de ~~150~~ 226 km da capital paulista, em uma região de relevo variado, com áreas planas e montanhosas. Sua história e características são marcadas por aspectos culturais, econômicos e sociais que refletem o desenvolvimento da região ao longo do tempo. No final do século XIX e início do século XX, a cidade passou por um crescimento significativo devido à expansão da agricultura, especialmente com a cultura do café, que se tornou a principal atividade econômica. O desenvolvimento das ferrovias também contribuiu para o aumento do comércio e da população. Com o passar dos anos, Porto Ferreira se diversificou economicamente, além da agricultura, a cidade passou a contar com indústrias, comércio e serviços. Atualmente com cerca de 80 indústrias cerâmicas e essa atividade econômica representa aproximadamente 40% da economia local, com mais de 5 mil empregos gerados anualmente, a cerâmica é uma importante fonte de trabalho e renda para a população. Porto Ferreira passou a ser considerada a Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração, o título foi assegurado pela Lei 13.492/2017.

Com a expansão do setor industrial e a atuação de empresas em diversos segmentos, a demanda por serviços logísticos, como transporte, armazenagem e distribuição, tem crescido significativamente. Além disso, a presença de transportadoras e centros de distribuição na região desempenha um papel crucial na eficiência das operações logísticas.

Diante deste cenário, com o apoio político local, surge a FATEC – Faculdade de Tecnologia de Porto Ferreira, sendo uma das principais instituições de ensino superior da cidade. A FATEC oferece cursos na área de tecnologia estruturados para integrar teoria e prática, como o superior de Logística e DSM – Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com o principal objetivo de formar mão de obra qualificada para atender às demandas do mercado local e regional. Além disso, a instituição se compromete a desenvolver competências essenciais nos alunos, como habilidades técnica e autoconsciência, empatia e gestão de emoções, os alunos aprendem a lidar com desafios e a interagir de maneira eficaz em ambientes de trabalho colaborativos, preparando-o para a inovação e a adaptação às constantes mudanças do setor tecnológico. A FATEC também tem objetivo de estabelecer parcerias com empresas locais, proporcionando estágios, oportunidades de networking e atividades de extensão o que enriquece ainda mais a experiência educacional.

- **Discorrer sobre o cenário, realizando um breve diagnóstico (limitar o espaço da escrita, para que seja inserido de forma sucinta).**

APONTAMENTO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA MAIS RELEVANTES

Fontes: relatório CPA, análise de processos críticos da UE, relatório de atendimento e ocorrências Hórus, relatório NDE, relatório de representação discente (DA, Atlética, representantes de turma), relatório CIPA, entre outros.

1	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)	5	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)
2	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino	6	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade
3	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários	7	cat 0.1.12 - Acesso e transporte à Unidade de Ensino
4	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial	8	Escolher um item.

Outra – Especificar: nn

Objetivos Institucionais – CPS (Plano de Metas)

1) Atender às demandas sociais e do mercado de trabalho.
2) Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o Centro Paula Souza (stakeholders).
3) Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos de ensino e aprendizagem.
4) Assegurar a perenidade do crescimento da instituição com recursos financeiros disponíveis.
5) Garantir celeridade e efetividade na prestação de serviços.
6) Formar profissionais atualizados em tecnologias e processos produtivos, capazes de atuar no desenvolvimento tecnológico e inovação.
7) Promover a cultura de inovação e empreendedorismo.
8) Aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade da instituição.
9) Ampliar a oferta da Educação Profissional.
10) Resolução Conjunta SOG/SFP/SG-3, de 28-12-2022 - Bonificação por Resultados – BR das Secretarias de Estado, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado e das Autarquias, de que trata a LC 1361-2021

Objetivos Institucionais – Cesu (Plano de Metas)

A. Integrar as diferentes modalidades de ensino, otimizando itinerários e tempo para a formação profissional.
B. Inovar processos de ensino e aprendizagem para manter excelência diante do mercado.
C. Ampliar a capacidade de criar e atualizar cursos em parceria com o mercado.
D. Expandir e ampliar a capacidade de articulação com Governos e Setores Produtivos.
E. Promover a captação de recursos extras e não orçamentários.

Atenção: Determinação da **Origem (prioridade)** de uma Ação ou Projeto de Melhoria que compõe o PGA, a fim de ordenar os graus de prioridade tomando-se por base atos normativos regulatórios das atividades do CPS, e a governança institucional, por suas esferas Estratégica, Tática e Operacional:

Grau 1 - URGÊNCIA DE REGULAÇÃO - **prioridade máxima** (advinda do MEC, CEE, MP, Vigilância Sanitária ou **notificação** de qualquer órgão regulador/fiscalizador) - **fundamentação**: notificação de fiscalização, diligência de regulação, termo de ajustamento de conduta, relatório circunstanciado, dentre outros emanados de órgãos que impõem ações para cumprimento com regularidade normativa da instituição.

Grau 2 - URGÊNCIA ESTRATÉGICA - **Gestão Estratégica** do CPS (AMS, novos cursos e unidades, programas de governo) - **fundamentação**: PPA do CPS, ações de governo conduzidas pela Superintendência do CPS.

Grau 3 - PRIORIDADE ALTA - **Gestão Tática** (ações correlatas à Avaliação institucional - ENADE, WebSAI, CPA, Observatório Escolar). - **fundamentação**: processo avaliativo de órgãos reguladores, processo avaliativo interno do CPS.

Grau 4 - PRIORIDADE MÉDIA - **Gestão Operacional** para aumento da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

Grau 5 - PRIORIDADE REGULAR - **Gestão Operacional** para preservação da capacidade instalada. - **fundamentação**: plano operacional de gestão, homologado pela respectiva área da intendência, com foco na atividade fim do CPS.

ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.						
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)						
O que será feito:	Alteração de turno do curso de DSM – Desenvolvimento de Software Multiplataforma						
Por que será feito:	Visto que o curso no período matutino não teve adesão significativa, principalmente devido ao horário e ao perfil da população de Porto Ferreira. Solicitamos a alteração do curso no 2 semestre de 2025 para o período noturno, visando contribuir com o fortalecimento da formação profissional da nossa comunidade e minimizar problemas como baixa demanda, evasão e integração com o mercado de trabalho.						
Responsável:	~~<nome>~~Rafael Ferreira Alves		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**			**18/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Solicitação para Coordenação Pedagógica.					01/04	04/04
	02- Análise e viabilidade do pedido.					07/04	11/04
	03- Autorização da alteração de turno.					14/04	18/04
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn.					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**	.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.15 - Recursos humanos (auxiliar de docente)						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Contratação de Auxiliar Docente						
Por que será feito:	Muitas disciplinas técnicas exigem atividades práticas e laboratoriais. Um auxiliar pode auxiliar na organização e supervisão dessas atividades, garantindo a segurança e a eficácia do aprendizado. O auxiliar docente pode ajudar com tarefas administrativas, como a organização de materiais, preparação de aulas, e gestão de documentos, liberando os professores para se dedicarem mais ao ensino.						
Responsável:	~~<nome>~~Roseane C. D. Mousessian~~afael Ferreira Alves~~		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	24/03/2025	**Data final:**			**30/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Envio de oficio para Coordenação Pedagógica.					24/03	28/03
	02- Análise e viabilidade do pedido.					31/03	04/04
	03- Abertura de edital para inscrição.					07/04	18/04
	04- Contratação do auxiliar docente.					21/04	30/04
	05- nn.					dd/mm	dd/mm
	06- nn.					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.06 - Quantidade de professores/funcionários						

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.10 - Mobiliário das salas de aula e implantação de espaços pedagógicos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Aquisição de aparelhos de som e microfones para salas de aulas.						
Por que será feito:	Devido ao barulho excessivo dos ventiladores na sala, os alunos não conseguem acompanhar as aulas e professor não consegue expor vídeos com som, com a aquisição desses equipamentos poderemos amenizar esse problema, até que seja feito a instalação dos aparelhos de ar condicionado.						
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves ~~Rafael Ferreira Alves~~	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**	**18/04/2025**			
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de aquisição.				01/04	04/04	
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.				07/04	11/04	
	03- Aquisição e instalação dos equipamentos.				14/04	18/04	
	04- nn				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**	.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.10 - Mobiliário das salas de aula e implantação de espaços pedagógicos						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	Instalação do sistema de som e ar condicionado para o auditório						
Por que será feito:	Um sistema de som adequado assegura que todos os participantes ouçam claramente as apresentações, palestras e discussões, independentemente de onde estejam sentados no auditório. O ar condicionado ajuda a manter uma temperatura agradável, especialmente em dias quentes, criando um ambiente propício para palestras, aulas e eventos.						
Responsável:	Rafael Ferreira Alves ~~<nome> Rafael Ferreira Alves~~	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**	**30/06/2025**			
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de aquisição.				01/04	18/04	
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.				21/04	09/05	
	03- Aquisição e instalação dos equipamentos.				12/05	30/06	
	04- nn				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

X

ACÃO/PROJETO (Tema)	1054 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)					
O que será feito:	Reuniões com Professores e membros do NDE					
Por que será feito:	Reuniões com um grupo de professores com formação e titulação, experiência e conhecimento relevantes para o curso, atividades acadêmicas do curso, buscando a interdisciplinaridade e zelando pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais do curso, com base na distribuição semestral das disciplinas do curso em reestruturação para anual com base nas determinações do Centro Paula Souza com o intuito de atender corretamente a todas as normas e exigências estabelecidas pelo Ministério da Educação.					
Responsável:	~~<nome>~~ Carlos Eduardo Francischetti	Qde CH/sem:	02	Tipo:	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	Escolher um item.	
Período de execução:	Data inicial:	04/08/2025	Data final:		25/12/2025	
Etapas do processo:	01- Reuniões Periódicas com Professores representantes do NDE do Curso				04/08	25/12
	02- Reunião para tratar de: PIL, Proj. Ativ. Pedagógicas, Ementas das Disciplinas, PPC, Projetos HAEs, Vestibular, NDE e atribuição de aulas				15/09	30/09
	03- Reunião para tratar alteração da grade do curso de semestral para anual				01/10	31/10
	04- Reunião para tratar de atribuições de notas, apresentação de trabalhos PIL e de Projetos				01/11	28/11
	05- Reunião para fechamento do semestre via siga e aprovação horário de aulas semestral e anual para 2026				01/12	18/12
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	Fonte(s) dos recursos:	Recursos do CPS			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	1064 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.					
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)					
O que será feito:	Reuniões com Representantes de salas					
Por que será feito:	As Reuniões com representantes visa esclarecer dúvidas e estreitar as relações, além de saber quais os anseios e expectativas dos discentes, resolver problemas e conflitos; promover o engajamento do representante e seus colegas nas atividades escolares e demais demandas que possam surgir					
Responsável:	~~<nome>~~ Carlos Eduardo Francischetti	Qde CH/sem:	01	Tipo:	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	Escolher um item.	
Período de execução:	Data inicial:	04/08/2025	Data final:		25/12/2025	
Etapas do processo:	01- Reuniões Periódicas com Representantes Discentes				04/08	25/12
	02- - Aula Inaugural abordando estrutura do curso de gestão em Logística com todos os alunos da turma				06/08	08/08
	03- - Reunião para tratar Feira da Empregabilidade solicitando a todos os alunos participação e				01/09	30/09
	04- Reunião para tratar confraternização entre os cursos de Logística e DSM com arrecadação de produtos para entidade carente da cidade: Reamar - Lar de Crianças e divulgação para as inscrições do vestibular				01/10	30/10
	05- cccs				dd/mm	dd/mm
	06- cccs				dd/mm	dd/mm
	07- cccs				dd/mm	dd/mm
	08- cccs				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	Fonte(s) dos recursos:	Recursos do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe					

01 – Didático-Pedagógico: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.11 - Ações de nivelamento de conhecimento, ENADE, acolhimento e permanência discente.				
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:	.				
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	Aquisição de mobiliário para Sala Maker					
Por que será feito:	A sala maker é um ambiente que pode ser muito utilizado em atividades diversas. A unidade possui o espaço físico necessário para implantação, porem no kit nascimento não recebemos nenhum dos mobiliários previsto.					
Responsável:	Rafael Ferreira Alves ~~<nome> Rafael Ferreira Alves~~	Qde CH/sem:	00	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome>~~	Qde CH/sem:	00	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**		**30/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Verificar a existência de contratos de compras vigentes na UGAF .				01/04	09/04
	02- Transferência dos equipamentos para unidade.				10/04	14/04
	03- Contratação de prestador de serviço para montagem dos mobiliários e instalação dos equipamentos.				17/04	30/04
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino					

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.02 - Laboratório informática - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS					
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)					
O que será feito:	Implantação de um laboratório de informática com 20 computadores					
Por que será feito:	O Laboratório de informática será um ambiente muito importante pois visa garantir a inclusão digital e a formação das competências e habilidades na área da tecnologia da informação. Sendo muito utilizado nas aulas práticas.					
Responsável:	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> Rafael Ferreira Alves~~	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Regional de Informática~~<nome>~~	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**		**30/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Verificar a existência de contratos de compras vigentes na UGAF				01/04	11/04
	02- Transferência dos equipamentos para unidade.				14/04	18/04
	03- Contratação de prestador de serviço para montagem dos mobiliários e instalação dos equipamentos.				21/04	30/04
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	Aquisição de 80 notebook para as novas turmas do 2º semestre de 2025						
Por que será feito:	A aquisição dos aparelhos se faz necessária para atender as demandas com as turmas ingressantes do 2° semestre, o aparelho de notebooks é mais fácil de manusear otimizando os espaços físicos da unidade.						
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/06/2025	**Data final:**			**31/07/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de instalação.					01/06	06/06
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					09/06	30/06
	03- Compra dos equipamentos.					01/07	31/07
	04- Recebimento dos equipamentos na unidade - NFe 143812~~nn~~					~~dd/mm~~11/09	~~dd/mm~~ 11/09
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

X

Formatado: Fonte: (Padrão) +Corpo (Calibri)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204 - cat. 2.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Aquisição de impressoras para área administrativa e pedagógica						
Por que será feito:	A gestão de documentos é uma parte crucial do processo educacional, e as impressoras desempenham um papel vital nesse aspecto. Ao imprimir documentos importantes, como calendários acadêmicos, listas de tarefas e comunicados facilita a comunicação com os alunos, docentes e servidores.						
Responsável:	Rafael Ferreira Alves ~~<nome> Rafael Ferreira Alves~~		Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~		Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04	**Data final:**			**30/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de aquisição.					dd/mm	dd/mm
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					dd/mm	dd/mm
	03- Aquisição e instalação dos equipamentos					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	205 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Projetores de Multimídia ou Televisores para as salas de aula						
Por que será feito:	A aquisição desses equipamentos serve de auxílio pedagógico, pois permite que o docente trabalhe o conteúdo de forma mais dinâmica, otimizando o tempo de aula e facilitando a contextualização da matéria.						
Responsável:	Rafael Ferreira Alves	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	Qde CH/sem:	nn	Tipo:	Escolher um item.		
Período de execução:	Data inicial:	01/04/2025	Data final:		30/04/2025		
Etapas do processo:	01- Verificar a existência de contratos de compras vigentes .					01/04	04/04
	02- Transferência de equipamentos obsoleto de outra unidade..					07/04	11/04
	03- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					17/04	31/04
	04- Efetivação da compra.					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	Fonte(s) dos recursos:	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						
	cat 0.1.99 - Outra						

Tabela formatada

02 – Laboratórios: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

Tabela formatada

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	.		
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

Tabela formatada

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:							
Por que será feito:	.						
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025	**Data final:**			**30/12/2025**	
Etapas do processo:	01- nn.					dd/mm	dd/mm
	02- nn.					dd/mm	dd/mm
	03- nn.					dd/mm	dd/mm
	04- nn.					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn.	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn.						
Por que será feito:	nn.						
Responsável:	<nome> n		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> Lígia		**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	nn	**Data final:**			**nn**	
Etapas do processo:	01- nn.					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn.					dd/mm	dd/mm
	04- nn.					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	.	**Fonte(s) dos recursos:**	.				
Situação problema:	Escolher um item.						
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - Escolher um item.								
Origem (prioridade):	Escolher um item.								
O que será feito:	nn								
Por que será feito:	nn								
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:		**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm	
	02- nn						dd/mm	dd/mm	
	03- nn						dd/mm	dd/mm	
	04- nn						dd/mm	dd/mm	
	05- nn						dd/mm	dd/mm	
	06- nn						dd/mm	dd/mm	
	07- nn						dd/mm	dd/mm	
	08- nn						dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn						
Situação problema:	Escolher um item.								
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.								

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - Escolher um item.								
Origem (prioridade):	Escolher um item.								
O que será feito:	nn								
Por que será feito:	nn								
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:		**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm	
	02- nn						dd/mm	dd/mm	
	03- nn						dd/mm	dd/mm	
	04- nn						dd/mm	dd/mm	
	05- nn						dd/mm	dd/mm	
	06- nn						dd/mm	dd/mm	
	07- nn						dd/mm	dd/mm	
	08- nn						dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn						
Situação problema:	Escolher um item.								
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.								

X

X

03 – Pesquisa/Extensão: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat 4.04 - Projetos estudantis diversos					
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)					
O que será feito:	Oferecimento de cursos do programa Q-bfic para comunidade.					
Por que será feito:	Para capacitar a comunidade local proporcionando oportunidades de emprego, melhoria na remuneração e auxilio nos empreendimentos. Os cursos podem incentivar o empreendedorismo e inovação além de fortalecer e trazer maior visibilidade para instituição.					
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Kathleen Maria Franco Borges~~<nome> nn~~	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/07/2025	**Data final:**		**31/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Verificar na UFIEC os prazos de adesão				01/07	04/07
	02- Fazer uma pesquisa com a comunidade para definição do curso				07/07	18/07
	03- Iniciar as inscrições e matricula dos interessados				21/07	25/07
	04- Contratar professores para ministrar as aulas				28/07	01/08
	05- Oferecimento do curso				01/08	31/12
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

X

~~X~~

~~**AÇÃO/PROJETO (Tema)**~~	~~402 - cat 4.04 - Projetos estudantis diversos~~					
~~**Origem (prioridade):**~~	~~6 Outra~~					
~~**O que será feito:**~~	~~Projeto Logística Verde nn~~					
~~**Por que será feito:**~~	~~nn~~					
~~**Responsável:**~~	~~<nome> nn~~Carlos Eduardo Francischetti	~~**Qde CH/sem:**~~	~~nn~~	~~**Tipo:**~~	~~H - Hora <não tipificada>~~	
~~**Colaborador(a):**~~	~~<nome> nn~~Marco Antônio Belo	~~**Qde CH/sem:**~~	~~nn~~	~~**Tipo:**~~	~~HA - Hora Atividade~~	
~~**Colaborador(a):**~~	~~<nome> nn~~	~~**Qde CH/sem:**~~	~~nn~~	~~**Tipo:**~~		
~~**Período de execução:**~~	~~**Data inicial:**~~	~~dd/mm/aaaa~~	~~**Data final:**~~		~~**dd/mm/aaaa**~~	
~~**Etapas do processo:**~~	~~01- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~02- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~03- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~04- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~05- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~06- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~07- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
	~~08- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~
~~**Custo R$ (se houver):**~~	~~nn~~	~~**Fonte(s) dos recursos:**~~	~~nn~~			
~~**Situação problema:**~~ (a ser resolvida/mitigada)	~~cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão~~					
	~~cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade~~					

~~X~~

~~X~~

AÇÃO/PROJETO (Tema)	4023 - cat 4.01 - Projeto de Rede de tecnologia						
Origem (prioridade):	2-Gestão Estratégica Institucional (AMS, novos cursos e unidades)						
O que será feito:	nn Design de Framework para Aplicação de Metodologias Ativas no Ensino Superior - Desenvolver frameworks de apoio ao docente para planejamento e aplicação de metodologias ativas em sala de aula, a partir da integração entre design e práticas pedagógicas.						
Por que será feito:	Apesar da ampla divulgação sobre os benefícios das metodologias ativas para o engajamento e a aprendizagem dos estudantes, sua presença efetiva no cotidiano das instituições de ensino superior ainda é restrita. Observa-se que a maioria dos docentes mantém práticas tradicionais, em parte por não dispor de suporte prático para redesenhar suas estratégias de ensino. Diante disso, o design se apresenta como uma abordagem capaz de integrar conhecimentos e propor soluções funcionais. A criação de frameworks específicos, acessíveis e aplicáveis a diferentes contextos, pode apoiar diretamente o professor no planejamento e na execução de aulas com metodologias ativas.nn						
Responsável:	<nome> nnThais Lari Braga Cilli		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	HP - Hora em Projeto de Pesquisa	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa01/08/2025	**Data final:**			31/12/2026dd/mm/aaaa	
Etapas do processo:	01- Planejamento – Levantamento das principais metodologias ativas e escolha de uma para desenvolvimento de um projeto-piloto.01- nn					01/08dd/mm	30/11dd/mm
	02- Formação dos discentes – Realização de curso introdutório sobre fundamentos do design e estruturação de frameworks.02- nn					01/02/26dd/mm	31/01/26dd/mm
	03- Desenvolvimento – Construção colaborativa do framework a partir da metodologia ativa selecionada, com participação dos discentes 03- nn					01/02/26dd/mm	dd/mmdd/mm
	04- Aplicação – Realização de curso de extensão voltado a docentes da comunidade acadêmica, apresentando a metodologia ativa e o uso do framework.04- nn					01/02/26dd/mm	28/02/26dd/mm
	05- Coleta de dados – Levantamento de informações sobre a experiência de uso do framework pelos docentes participantes do curso de extensão.05- nn					01/03/26dd/mm	30/04/26dd/mm
	06- Análise dos resultados – Definição de ajustes ou continuidade com novas metodologias.06- nn					02/01/26dd/mm	31/07/26dd/mm
	07- 7. Divulgação – Publicação científica, registro de patente e disponibilização pública e gratuita do framework desenvolvido. 07- nn					01/10/2025dd/mm	31/10/2026dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

X

X

~~**AÇÃO/PROJETO (Tema)**~~	~~4034 - cat 4.01 - Projeto de Rede de tecnologia~~
~~**Origem (prioridade):**~~	~~6 Outra~~
~~**O que será feito:**~~	~~Design de Framework para Aplicação de Metodologias Ativas no Ensino Superior - Nn~~Desenvolver frameworks de apoio ao docente para planejamento e aplicação de

	metodologias ativas em sala de aula, a partir da integração entre design e práticas pedagógicas.					
Por que será feito:	nnApesar da ampla divulgação sobre os benefícios das metodologias ativas para o engajamento e a aprendizagem dos estudantes, sua presença efetiva no cotidiano das instituições de ensino superior ainda é restrita. Observa-se que a maioria dos docentes mantém práticas tradicionais, em parte por não dispor de suporte prático para redesenhar suas estratégias de ensino. Diante disso, o design se apresenta como uma abordagem capaz de integrar conhecimentos e propor soluções funcionais. A criação de frameworks específicos, acessíveis e aplicáveis a diferentes contextos, pode apoiar diretamente o professor no planejamento e na execução de aulas com metodologias ativas.					
Responsável:	<nome> nn Profª Drª Thaís Lari Braga Cilli	**Qde CH/sem:**	nn40	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**		
Período de execução:	**Data inicial:** 01dd/08mm/2025aaaa		**Data final:**	01**dd/**08**mm/**2028**aaaa**		
Etapas do processo:	01- nnPlanejamento – Levantamento das principais metodologias ativas e escolha de uma para desenvolvimento de um projeto-piloto.			ddd01/08mm	30dd/mm11	
	02- nnFormação dos discentes – Realização de curso introdutório sobre fundamentos do design e estruturação de frameworks.			01dd/mm02/26	31dd/01/26mm	
	03 - Desenvolvimento – Construção colaborativa do framework a partir da metodologia ativa selecionada, com participação dos discentes nn			01dd/02/26mm	dd/mm	
	04- nnAplicação – Realização de curso de extensão voltado a docentes da comunidade acadêmica, apresentando a metodologia ativa e o uso do framework.			01/02/26dd/mm	28/02/26dd/mm	
	05- nnColeta de dados – Levantamento de informações sobre a experiência de uso do framework pelos docentes participantes do curso de extensão.			01dd/03/26mm	30dd/mm04/26	
	06 - Análise dos resultados – Definição de ajustes ou continuidade com novas metodologias.nn			02dd/01/26mm	31dd/07/26mm	
	07 -7. Divulgação – Publicação científica, registro de patente e disponibilização pública e gratuita do framework desenvolvido. nn			01dd/10/2025mm	31/01/2026dd/mm	
	08- nn			dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	R$ 0,00nn	**Fonte(s) dos recursos:**	Não tem.nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 – Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					

X

04 – Atividades Formativas em Projetos: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	- Escolher um item.				
Origem (prioridade):	Escolher um item.				
AÇÃO/PROJETO					
O que será feito:					
Por que será feito:					
Responsável(is) / CH sem:					
Período de execução:	**Data de início:**		**Data final:**		
Etapas do processo:					
Custo (se houver):	Nenhum.	**Fonte(s) dos recursos:**			
Objetivo(s) relacionado(s):					
Meta(s) relacionada(s):					

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	Solicitação de divisão de quatro salas de aula .						
Por que será feito:	A unidade possui quatro salas de aula superdimensionadas e, com a divisão teremos oito salas de aula, acreditamos que poderemos atender melhor as demandas dos alunos e aumentar a oferta de cursos distintos no mesmo período, contribuindo para a formação profissional da nossa comunidade.						
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome>~~		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025		**Data final:**		**30/06/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de manutenção.					01/04	04/04
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					10/04	14/04
	03- Solicitação da contratação da manutenção.					17/04	30/06
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Aquisição e instalação de 10 aparelhos de ar condicionado de 36 mil btus ou Climatizadores nas salas de aula.						
Por que será feito:	Este serviço é extremamente necessário, devido ao aumento de temperatura ocorrido nos últimos anos a falta de climatização nas salas tem causado um desconforto para alunos e professores, prejudicando o desempenho acadêmico e a concentração, podendo até ser prejudicial para saúde.						
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**		**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	21/03/2025		**Data final:**		**21/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de aquisição.					01/04	04/04
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					10/04	14/04
	03- Aquisição e instalação dos aparelhos de ar condicionado.					17/04	30/04
	04- Solicitar avaliação do regional da CGIE~~nn~~					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	0,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.05 - Reforma de Edificações						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
O que será feito:	Construção de passarela coberta interligando as salas de aula ao banheiro .						
Por que será feito:	Uma passarela para pedestre com cobertura, para interligar o acesso das salas de aula aos banheiros da quadra, uma vez que não possuímos banheiros no bloco de aula, a necessidade é extremamente urgente principalmente em dias chuvosos. Desta forma estaremos garantido a acessibilidade aos PCD.						
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian~~<nome> nn~~	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	~~H - Hora <não tipificada>~~H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	~~H - Hora <não tipificada>~~		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2025		**Data final:**	**30/07/2025**		
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de instalação.				01/02	01/03	
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.				01/03	01/05	
	03- Solicitação da contratação do serviço.				01/04	01/07	
	04- Solicitar avaliação do regional da CGIE~~ nn~~				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	0,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial						
	~~cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)~~cat 0.1.09 - Acesso/Inclusão ao Ensino Superior (social, PCD)						

X

~~X~~

~~**AÇÃO/PROJETO (Tema)**~~	~~504 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos~~						
~~**Origem (prioridade):**~~	~~6-Outra~~						
~~**O que será feito:**~~	~~Projetores de Multimídia ou Televisores para as salas de aula~~						
~~**Por que será feito:**~~	~~A aquisição desses equipamentos serve de auxílio pedagógico, pois permite que o docente trabalhe o conteúdo de forma mais dinâmica, otimizando o tempo de aula e facilitando a contextualização da matéria.~~						
~~**Responsável:**~~	~~<nome> Rafael Ferreira Alves~~	~~**Qde CH/sem:**~~	~~00~~	~~**Tipo:**~~			
~~**Colaborador(a):**~~	~~<nome> nn~~	~~**Qde CH/sem:**~~	~~00~~	~~**Tipo:**~~			
~~**Colaborador(a):**~~	~~<nome> nn~~	~~**Qde CH/sem:**~~	~~00~~	~~**Tipo:**~~			
~~**Período de execução:**~~	~~**Data inicial:**~~	~~01/04/2025~~		~~**Data final:**~~	~~**31/04/2025**~~		
~~**Etapas do processo:**~~	~~01- Verificar a existência de contratos de compras vigentes .~~				~~01/04~~	~~04/04~~	
	~~02- Transferência de equipamentos obsoleto de outra unidade..~~				~~07/04~~	~~11/04~~	
	~~03- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.~~				~~17/04~~	~~31/04~~	
	~~04- Efetivação da compra~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~	
	~~05- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~	
	~~06- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~	
	~~07- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~	
	~~08- nn~~				~~dd/mm~~	~~dd/mm~~	
~~**Custo R$ (se houver):**~~	~~00~~	~~**Fonte(s) dos recursos:**~~	~~Recursos do CPS~~				
~~**Situação problema:** (a ser resolvida/mitigada)~~	~~cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino~~						
	~~cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários~~						

~~X~~

~~X~~

AÇÃO/PROJETO (Tema)	5045 - cat 5.01 - Melhoria Sala de Ambientes pedagógicos						
Origem (prioridade):	4-Gestão Operacional - Aumento de capacidade instalada						
O que será feito:	Aquisição de 08 quadro branco para as salas de aula novas						
Por que será feito:	Com a divisão das novas salas, será necessário a aquisição e instalação dos quadrados brancos para que o professor explique e ilustre os conteúdos de forma clara e objetiva.						
Responsável:	Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian<nome>	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/06/2025	**Data final:**		**30/06/2025**		
Etapas do processo:	01- Verificar a existência de contratos de compras vigentes .					01/06	06/06
	02- Transferência de outra unidade..					09/06	13/06
	03- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.					16/06	20/06
	04- Efetivação da compra e instalação dos quadros.					23/06	30/06
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	00,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	5056 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos						
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada						
O que será feito:	Sistema de monitoramento por câmeras de segurança, instalação de alarmes e cerca elétrica						
Por que será feito:	A presença de câmeras, alarmes e cercas elétricas pode aumentar a segurança entre alunos, professores e funcionários, desencorajando a prática de crimes, como furtos e vandalismo. Como a Fatec, possui muitos equipamentos e materiais que podem ser alvo de roubo ou depredação. A instalação de câmeras, alarmes e cercas elétricas ajuda a proteger esses patrimônios, reduzindo perdas financeiras.						
Responsável:	Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian<nome> nn	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	00	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**		**31/04/2025**		
Etapas do processo:	01 - Elaboração do projeto de instalação das câmeras.					01/04	04/04
	02 - Avaliação e cotação por empresa especializada.					07/04	11/04
	03 - Pedido de contratação do serviço.					14/04	30/04
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS				
Situação problema:	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	5067 - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	5-Gestão Operacional - Preservação de capacidade instalada					
O que será feito:	Construção de passarela coberta interligando os blocos do campus .					
Por que será feito:	Passarelas coberta para interligar o acesso entre os blocos do campus do ~~,~~ estacionamento até os banheiros, Quadra, Salas de Aula, Refeitório e Administrativo a necessidade é extremamente urgente principalmente em dias chuvosos e para garantir a acessibilidade dos PCDs.					
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian ~~<nome> nn~~	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/04/2025			**Data final:**	**30/05/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de instalação.				01/04	11/04
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.				14/04	25/04
	03- Contratação do serviço.				28/04	30/05
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	0,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	5078 - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	Instalação de caixa d'água no bloco administrativo.					
Por que será feito:	Para garantir o abastecimento de água, mesmo quando houver interrupções no fornecimento uma reserva de água proporciona a certeza de que as necessidades básicas podem ser atendidas mesmo em circunstâncias adversas.					
Responsável:	~~<nome>~~ Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian ~~<nome> nn~~	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 01/04/2025			**Data final:**	**31/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de instalação.				01/04	11/04

	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.			14/04	18/04
	03- Contratação do serviço.			21/04	30/04
	04- nn			dd/mm	dd/mm
	05- nn			dd/mm	dd/mm
	06- nn			dd/mm	dd/mm
	07- nn			dd/mm	dd/mm
	08- nn			dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	0,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS		
Situação problema:	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial				
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)				

AÇÃO/PROJETO (Tema)	5089 - cat 5.05 - Reforma de Edificações					
Origem (prioridade):	6-Outra					
O que será feito:	Iluminação do estacionamento da unidade.					
Por que será feito:	A iluminação apropriada é crucial para garantir a segurança dos estudantes, funcionários e visitantes ao se deslocarem para seus veículos, especialmente durante a noite. Um estacionamento bem iluminado, reduz o risco de acidentes e de atividades criminosas.					
Responsável:	<nome> Rafael Ferreira Alves	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	Roseane C. D. Mousessian <nome> nn	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	0	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**		**31/04/2025**	
Etapas do processo:	01- Avaliação das necessidades de instalação.				01/04	11/04
	02- Consulta a empresas especializadas e tomada de orçamentos.				14/04	18/04
	03- Contratação do serviço.				21/04	30/04
	04- Realização do serviço pela Prefeitura nn				30/04 dd/mm nn	dd/mm 30/04
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	0,00	**Fonte(s) dos recursos:**	Recursos do CPS			
Situação problema:	cat 0.1.02 - Manutenção e conservação predial					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Capacitação do sistema SIGA para os docentes e servidores						
Por que será feito:	Capacitar os professores e funcionários na utilização do sistema SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, é fundamental para eficiência dos registros acadêmicos e pedagógicos, podendo a comunicação ser mais assertiva, priorizando acompanhar de perto o desempenho dos alunos e o gerenciamento dos registros diários.						
Responsável:	<nome> Carla Renata Zavarize dos Santos~~Rafael Ferreira Alves~~	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/04/2025	**Data final:**		**30/04/2025**		
Etapas do processo:	01- Verificar a disponibilidade dos docentes e servidores.				01/04	04/04	
	02- Definir um espaço adequado que comporte todos.				07/04	11/04	
	03- Escolher um servidor do CPS para fazer a capacitação.				14/11	1~~8~~4/04	
	04- Divulgar a data da capacitação				~~21~~14/04	16~~30~~/04	
	05- Realização da Capacitação via TEAMS~~nn~~				17/04~~dd/mm~~	17/04~~dd/mm~~	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):		**Fonte(s) dos recursos:**	Não terá custo.				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn				dd/mm	dd/mm	
	02- nn				dd/mm	dd/mm	
	03- nn				dd/mm	dd/mm	
	04- nn				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item. Escolher um item.						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - Escolher um item.								
Origem (prioridade):	Escolher um item.								
O que será feito:	nn								
Por que será feito:	nn								
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa			**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm	
	02- nn						dd/mm	dd/mm	
	03- nn						dd/mm	dd/mm	
	04- nn						dd/mm	dd/mm	
	05- nn						dd/mm	dd/mm	
	06- nn						dd/mm	dd/mm	
	07- nn						dd/mm	dd/mm	
	08- nn						dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn						
Situação problema:	Escolher um item.								
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.								

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	604 - Escolher um item.								
Origem (prioridade):	Escolher um item.								
O que será feito:	nn								
Por que será feito:	nn								
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa			**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm	
	02- nn						dd/mm	dd/mm	
	03- nn						dd/mm	dd/mm	
	04- nn						dd/mm	dd/mm	
	05- nn						dd/mm	dd/mm	
	06- nn						dd/mm	dd/mm	
	07- nn						dd/mm	dd/mm	
	08- nn						dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn						
Situação problema:	Escolher um item.								
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.								

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
Referente ao(s) projeto(s):	nn							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn					
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
Referente ao(s) projeto(s):	nn							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn					
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X
X

Anexo 1 – Lista de aquisições necessárias aos projetos (equipamentos, softwares, mobiliários)

Item	Projeto (XYY)	Denominação ou especificação do equipamento	Quant.	Preço total estimado (R$)
01	103	Microfone sem fio	06	R$3.600,00
02	103	Caixa de som	06	R$3.600,00
03	104	Aparelho de Ar Condicionado 80.000 BTU	04	R$60.000,00
05	201	Cadeira Fixa monobloco com rodizio - amarela	8	R$5.120,00
06	201	Cadeira Fixa empilhavel - laranja	8	R$4.880,00
07	201	Cadeira Fixa empilhavel - Verde Claro	4	R$1.480,00
08	201	Cadeira Fixa Empilhavel - Verde Escuro	4	R$1.480,00
09	201	Armario Baixo	2	R$2.904,00
10	201	Armario para Carregamento de Notebook's	1	R$6.000,00
11	201	Conjunto de Estofado em Formato Arquibancada	1	R$11.772,00
12	201	Estante Aberta	1	R$2.740,00
13	201	Mesa de Apoio para Notebook	4	R$6.320,00
14	201	Mesa de Trabalho trapezoidal	6	R$5.400,00
15	201	Mesa Redonda	2	R$3.906,00
16	201	Mesa Retangular com rodizios	4	R$6.520,00
17	201	Mesa Retangular	1	R$1.600,00
18	201	Puff	6	R$5.940,00
19	201	Scanner 3D - à licitar	1	R$3.700,00
20	201	Maquina de Corte a laser - à licitar	1	R$17.000,00
21	201	Impressora 3D	1	R$3.700,00
22	201	Conjunto Didatico - kit arduino	1	R$6.000,00
23	201	Quadro não magnetico em vidro	2	R$800,00
24	201	Caixa de Som amplificada	1	R$597,00
25	201	Notebook	15	R$77.415,00
26	201	Tapete	1	R$5.161,00
27	201	Televisor Full HD 65"	2	R$7.310,00
28	201	Suporte para Televisor	2	R$1.023,00
29	201	Painel para Ferramentas	2	R$1.023,00
30	201	Cavalete Flip Chart	1	R$460,00
31	201	Ar-Condicionado	2	R$400,00
32	201	Projetor Multimidia	1	R$3.500,00
33	201	Suporte para Projetor	1	R$3.000,00
34	201	Quadro Branco	2	R$1.400,00
35	202	Notebook Educacional - Laboratórios	20	R$109.000,00
36	203	Notebook Educacional – 2° semestre	80	R$436.000,00
37	204	Impressora Multifuncional Colorida	02	R$8.600,00
38	204	Impressora Laser Monocromatica	02	R$3.020,00
39	502	Aparelhos de Ar Condicionados 36.000 BTUs	10	R$80.000,00
40	502	Climatizadores 130 litros	10	R$ 18.000,00
			Total geral	R$ 92002.371,00

Anexo 2 – Lista de Ações/Projetos referentes à CPA

Item	Projeto (XYY)	Denominação (O que será feito)	Prazo
01	nnn	nn	dd/mm/aaaa
02	nnn	nn	dd/mm/aaaa
03	nnn	nn	dd/mm/aaaa
04	nnn	nn.	dd/mm/aaaa
05	nnn	nn.	dd/mm/aaaa
06	nnn	nn.	dd/mm/aaaa
07	nnn	nn	dd/mm/aaaa
08	nnn	nn	dd/mm/aaaa
09	nnn	nn	dd/mm/aaaa
10	nnn	nn	dd/mm/aaaa
11	nnn	nn	dd/mm/aaaa
12	nnn	nn	dd/mm/aaaa
13	nnn	nn	dd/mm/aaaa
14	nnn	nn	dd/mm/aaaa
15	nnn	nn	dd/mm/aaaa
16	nnn	nn	dd/mm/aaaa
17	nnn	nn	dd/mm/aaaa
18	nnn	nn	dd/mm/aaaa
19	nnn	nn	dd/mm/aaaa
20	nnn	nn	dd/mm/aaaa

<fim>